

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 0 7 5

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS LLANOS

Fecha: 25/05/2023

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,800,000.00	1,894,649.76	3,694,649.76						
	0051			Aceras y contenes La Paloma							1,800,000.00	1,894,649.76	3,694,649.76						
	0052			Aceras y contenes Sector Paloma															
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							3,000,000.00		3,000,000.00						
	0051			Acondicionamiento de vias en la perisferia del municipi							3,000,000.00		3,000,000.00						
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							950,000.00		950,000.00						
	0051			Media cancha la Plumita							950,000.00		950,000.00						
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							2,200,000.00		2,200,000.00						
	0051			Construccion de plaza municipal Juan Ramirez							1,200,000.00		1,200,000.00						
	0052			Construccion Boulevard Av. Hermanas Mirabal							1,000,000.00		1,000,000.00						
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Cementerios															

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 0 7 5

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS LLANOS

Fecha: 25/05/2023

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,800,000.00		1,800,000.00						
	0051			Aceras y contenes La Paloma							1,800,000.00		1,800,000.00						
	0052			Aceras y contenes Sector Paloma															
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							3,000,000.00		3,000,000.00		282,321.61	282,321.61		282,321.61	282,321.61
	0051			Acondicionamiento de vias en la perisferia del municipi							3,000,000.00		3,000,000.00		282,321.61	282,321.61		282,321.61	282,321.61
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							950,000.00		950,000.00						
	0051			Media cancha la Plumita							950,000.00		950,000.00						
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							2,200,000.00		2,200,000.00						
	0051			Construccion de plaza municipal Juan Ramirez							1,200,000.00		1,200,000.00						
	0052			Construccion Boulevard Av. Hermanas Mirabal							1,000,000.00		1,000,000.00						
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Cementerios															

16			Reparación en Cementerios																	
17			Construcción Instalaciones Productivas																	
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																	
19			Construcción de Viviendas																	
20			Reparación de Viviendas																	
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio																	
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /																	
23			Instalaciones y Colocación Electricas																	
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																	
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas							2,000,000.00		2,000,000.00								
	0051		PPM sin asamblea							2,000,000.00		2,000,000.00								
TOTAL GENERAL										9,950,000.00		9,950,000.00		282,321.61	282,321.61		282,321.61	282,321.61		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 0 7 5

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS LLANOS

Fecha: 25/05/2023

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							1,800,000.00	2,111,324.79	3,911,324.79						
	0051			Aceras y contenes La Paloma							1,800,000.00		1,800,000.00						
	0052			Aceras y contenes Sector Paloma								2,111,324.79	2,111,324.79						
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							3,000,000.00		3,000,000.00	282,321.61		282,321.61		282,321.61	282,321.61
	0051			Acondicionamiento de vias en la perisferia del municipi							3,000,000.00		3,000,000.00	282,321.61		282,321.61		282,321.61	282,321.61
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							950,000.00		950,000.00						
	0051			Media cancha la Plumita							950,000.00		950,000.00						
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							2,200,000.00		2,200,000.00						
	0051			Construccion de plaza municipal Juan Ramirez							1,200,000.00		1,200,000.00						
	0052			Construccion Boulevard Av. Hermanas Mirabal							1,000,000.00		1,000,000.00						
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Cementerios															

Form. EP-05
Aprobado por DIO

DENOMINAC

Fec29/05/20

Código				Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado trimestre anterior	Total Grupos Pagados	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicación Geográfica							Origen	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestre Anterior	Pagado el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
01				Construcción de Vías de Comunicación						1,800,00		1,800,00						
005				Aceras y contenes La Paloma						1,800,00	1,894,64	3,694,64						
005				Aceras y contenes Sector Paloma							2,111,32	2,111,32						
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías						3,000,00		3,000,00						
005				Acondicionamiento de vías en la zona urbana						3,000,00		3,000,00		282,32	282,32		282,32	282,32
03				Construcción de Instalaciones Deportivas						950,00		950,00						
005				Media cancha la Plumita						950,00		950,00						
04				Reparación de Instalaciones Deportivas														
05				Construcción Instalaciones Recreativas						2,200,00		2,200,00						
005				Construccion de plaza municipal						1,200,00		1,200,00						
005				Construccion Boulevard Av. Hermosillo						1,000,00		1,000,00						
06				Reparación Instalaciones Recreativas														
07				Const. Infraestructuras Culturales														
08				Reparación. Infraestructuras Culturales														
09				Construcción Infraestructuras Culturales														
10				Reparación Infraestructuras Culturales														
11				Construcción Instalación de Infraestructura														
12				Reparación Infraestructuras Urbanas														
13				Construcción Edificaciones Municipales														
14				Reparación Edificaciones Municipales														
15				Construcción en Cementerios														

